

## Vecka 21-23

### Arbetsområde Hus 10.

- Fasadmontage del närmast befintliga Ångström.
- Takarbeten
- Markarbeten
- Invändig stomkomplettering

### Arbetsområde Hus 9

- Invändigt pågår kontroller, provningar och diverse kompletteringsarbeten.
- Finplanering mark och Asfaltering.

### Arbetsområde hus 5 Källsortering

- Slutjusteringar och provningar under v.21 inför överlämnande v.22.

### Arbetsområde Hus 1 Godsmottagning

- Rivning och demontering startar v.22
- Väggmontage

### Arbetsområde Hus 1 Länk till Hus 10

- Arbete med nytt bjälklag i gamla entrén mellan hus 10 och hus 1 plan 1.
- Byte av fönsterglas i rum närmast hus 10, separat information om detta har gått ut till berörda. Start 18/5.

### Störningar

- Vi försöker förvarna om de större störningar från ljud som vi känner till. Det är dock inte möjligt att nå ut med rätt information om tidpunkt och omfattning alla gånger. Det finns öronproppar att hämta i biblioteket. Det som är aktuellt under perioden är ljud från rivnings och demonteringsarbeten i godsmottagning samt från arbetena vid hus 1s entré.
- Lukt kan förekomma från asfaltering, golvläggning, målning och dylikt. Eftersom frågan kommit upp vill vi informera om att de produkter som används inte är hälsofarliga. Så länge säkerhetsdatabladet för produkterna inte kräver andningsskydd för de som direkt arbetar med dessa produkter gör vi inga extra ordinära åtgärder för att lukt inte ska spridas.

### Avstängningar, provisorier

- Enligt bilagda situationsplaner.

### Påverkande arbeten på sikt (preliminära starttider)

- Arbeten med driftsättning av hus, i samråd med Drift.
- Provisoriska väggen i personalrummet behöver kompletteras och ev. flyttas lite. NCC återkommer med mer info om detta.

### *NCC och Akademiska hus genom Byggledningen*



