

Vecka 15-22

Allmänt

- Nödlägesberedskapsövning kommer utföras i projektet under v. 19.

Arbetsområde Hus 10.

- Grundläggning och gjutning källarplatta fortsätter etappvis.
- Start av uppförande av källarväggar, länk mot befintlig byggnad.

Arbetsområde Hus 9

- Arbete med platsgjuten konstruktion fortsätter, v. 22 beräknas bjälklag över plan 4 vara gjutet och väggar på plan 5 pågå.
- Befintligt glasparti plan 4-5 demonteras prel v15-16. Inside är igensatt.
- Montage fönsterpartier på hus 9 är påbörjat.
- Invändigt kommer förberedande arbeten och intransport av material påbörjas under perioden fram till v.22.

Arbetsområde Hus 8

- Finplanering inom det inhägnade området.

Arbetsområde Hus 24

- Arbeten med installation av reservkraft påbörjas. Håltagning i fasad.

Arbetsområde Hus 1(Befintliga Ångström)

- Rivning av fläktaggregat i fläktrum K1 under gamla entrén v19-20. Uttransport av rivet material kommer ske genom korridor i K1 ut genom godsmottagning.

Störningar

- Tung trafik.

Avstängningar, provisorier

- Enligt bilagd situationsplan.

Påverkande arbeten på sikt (preliminära starttider)

- Anslutning sprinkler hus 9, Höst 2019.
- Arbeten med att bygga ihop hus 10 och hus 1 såväl installationer samt konstruktivt, sensommar 2019.
- Stommontage hus 10 påbörjas v. 26.
- Vid beslut kommer start av omläggning gasledning mellan hus 5 och 7 förhoppningsvis kunna göras sommaren 2019, där finns även en gammal betongplatta som ska rivas vid beslut om genomförande.

NCC och Akademiska hus genom Byggledningen



Tornkran

Ny cykelparkering

Ny återsamlingsplats

Ny infart södra parkeringen

Huvudentrén avstängd fr.o.m. 1/10.

HUS 10

HUS 3

HUS 2

HUS 1

HUS 5

HUS 4

HUS 7

HUS 6

HUS 1

HUS 8

ETABLERING

Vändzon Lev UU

Leveranser Universitetet

Leveranser Föreläs

FREILABORATORIET

Cykelparkering

APD-plan A4
NCC
2019-04-01

ÅNGSTRÖM
BEFINTLIG SITUATIONSPLAN
ARBETSMATERIAL 2018-03-15
SKALA 1:600/A1

